

# Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung

Objekt: \_\_\_\_\_

Geschoss: \_\_\_\_\_ Raum: \_\_\_\_\_

Estrichtyp: \_\_\_\_\_

Die Ist-Dicke des Estrichs beträgt im Mittel ca. \_\_\_\_\_ mm (nach Angaben des Architekten)

Am \_\_\_\_\_ wurden die Estricharbeiten beendet.

Nach einer Abbindezeit von 7 Tagen (Anhydridestriche / CAF-Estriche) bzw. 21 Tage

(Zementestrich / CT-Estriche) wurde das Belegreifheizen am \_\_\_\_\_ begonnen.

## Heizprotokoll (wenn zutreffend, ankreuzen)

- 1) 1. Tag: aufgeheizt auf + 20°C Vorlauftemperatur (Nachtabsenkung außer Betrieb)? Ja / Nein
2. Tag: aufgeheizt auf + 30°C Vorlauftemperatur (Nachtabsenkung außer Betrieb)? Ja / Nein
3. Tag: aufgeheizt auf + 40°C Vorlauftemperatur (Nachtabsenkung außer Betrieb)? Ja / Nein
4. Tag: aufgeheizt auf + 50°C Vorlauftemperatur bzw. vorgesehene maximaler Vorlauftemperatur  
ohne Nachtabsenkung? Ja / Nein
5. Tag bis einschließlich 15. Tag Aufgeheizt mit vorgesehener maximaler Vorlauftemperatur  
ohne Nachtabsenkung? Ja / Nein
16. Tag Abgesenkt auf + 40°C Vorlauftemperatur (Nachtabsenkung außer Betrieb)? Ja / Nein
17. Tag Abgesenkt auf + 30°C Vorlauftemperatur (Nachtabsenkung außer Betrieb)? Ja / Nein
18. Tag Abgesenkt auf + 20°C Vorlauftemperatur (Nachtabsenkung außer Betrieb)? Ja / Nein
19. Tag a Feuchtemessung CAF - Estrich/e (Belegreife bei < 0,3 CM - %) ergab/en %.
19. Tag b Feuchtemessung CT-Estrich/e (Belegreife bei < 1,8 CM - %) ergab/en %.
- 2) Bei Bauart C (Heizungssystem A mit höher im Estrichquerschnitt liegenden Rohrleitungen):  
Wurde die Heizpause von 5 Tagen nach der Abheizphase (18. Tag) eingehalten? Ja / Nein
- 3) Falls die Belegreife erreicht:: Verlegebeginn bei einer Oberflächentemperatur des Estrichs  
von +15 bis 18°C (entspricht einer Vorlauftemperatur von 10 - 25°C) sowie einer relativen  
Luftfeuchte von < 65%? Ja / Nein
- 4) Falls die Belegreife nicht erreicht: Weitergeheizt mit ca. 40°C Vorlauftemperatur bis zur Belegreife  
und einer neuerlichen Estrichfeuchtemessung/en, die/sie ergab/en %.
- 5) Im Falle eines längeren Zeitraums (> 7 Tage) zwischen dem letzten Abheiztag (18. Tag) und  
Verlegebeginn: Wurde vor dem Verlegebeginn mindestens 2 Tage bestimmungsgemäß bzw. bei ca. 40°C  
Vorlauftemperatur noch einmal geheizt und eine neue Feuchtemessung durchgeführt? Ja / Nein
- 6) Während des Auf- und Abheizens: Sind die Räume in regelmäßigen Abständen kurzzeitig und intensiv  
belüftet worden? Ja / Nein
- 7) Die beheizte Bodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen /  
Überstellungen? Ja / Nein
- 8) Diese Angaben beziehen sich auf Estrichdicken bis zu 70 mm. Bei größer Estrichdicken von ca.  
90 mm und mehr kann sich das Aufheiz- bzw. Abtrocknungszeit gravierend erhöhen.

Ort / Datum:	oder	oder
_____	_____	_____
Stempel / Unterschrift	Stempel / Unterschrift	Stempel / Unterschrift
Heizungsfirma	Architekt	Bauherr